

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 08.11.2024 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +))	Выход техники	Виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«с.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		10				Буран - 2ед. Хищник - 1ед.	перебазировка техники, проминка	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	нет ледостава								
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10					Перебазировка техники	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	нет ледостава								
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугул-с.Былино"	22,360		10				Бульдозер-1 ед	Уполаживание берегов на переправах	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	нет ледостава								
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	нет ледостава							Установлены		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		10					Перебазировка техники	25.12.2024	Установлены		
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>10</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		10					Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		10					Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
3	«г.Сургут - п.Баннйй»	4,000		10					Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромьеган</i>		0,450	5/5/0				Подготовка оборудования				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10				Белорус-1221-1 ед	Устранение колеиности	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>10</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		10				ГАЗ-71-1 ед;К-700-2 ед;самосвал-2 ед	Проминка автотрассы (участок Северная-Полой), засыпка ручьев песком км 0- км 3, уборка поваленных деревьев	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	нет ледостава				Подготовка оборудования				
		<i>пр. Северная</i>		0,073	нет ледостава				Подготовка оборудования				
		<i>пр. Неулва</i>		0,271	нет ледостава				Подготовка оборудования				
	<i>р. Полой</i>		0,095	нет ледостава				Подготовка оборудования					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		10				ГТГ-ед, ДТ-75-1ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлено		

3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	5	нет ледостава				Заготовка сигнальных вех	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1ед.,К-701-1ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлено						
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,566		нет ледостава				Заготовка сигнальных вех								
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		10					Подготовка оборудования, вагончиков, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,294		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп								
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891						Газ-2 ед.	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп								
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		10				ГАЗ-71-1ед.,ДТ-1ед.	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		15				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 2 ед., Газ-71 - 1ед., Урал -2 ед., К-700-2ед.	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	01.12.2024	Установлены						
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		10				ДТ-75 -1 ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлены						
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,547		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп								
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		10				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	15.12.2024	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп								
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		10				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед, ГАЗ-71-1ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлены						
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868		10				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед, ГАЗ-71-1ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	25.12.2024	Установлены						
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370															
12,2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498															
	в т.ч. л/переправа через:р. Обь		1,162		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп								

13	«п.Кедровский - п. Урманый»	30,453		10			трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед, ГАЗ-71-1ед	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей		Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
14	"РН-1007 - с.Зенково"	3,335		10				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		нет ледостава							
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	9,132		10				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,667		нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>408,163</b>		<b>7,847</b>		<b>10</b>						
<b>Кондинский район</b>												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		7			ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части. Устройство временных мостов. Установка запрещающих дорожных знаков.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		нет ледостава			Подготовка оборудования				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		9			К-701 - 2 ед., Т-150 - 1 ед., ГАЗ - 71 -2 ед., Урал 4320 - 2 ед., Амкодор 342В - 1 ед. Снегоходы - 4 шт., Мотопомпы - 4 шт.	Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи). Планировка ликвидация колеиности.	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		нет ледостава			Подготовка оборудования				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		6				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	96,676		10							АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	45,676					ДЗ-98-1 ед	Установлены баржи на подъезде к с. Ямки и на р. Кума. Планировка п/части км 0-км 18	25.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		нет ледостава			Эксплуатация наплавного моста				
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		нет ледостава							
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000					ДЗ-98-1 ед	Подготовка техники, подготовка дорожных знаков, планировка п/части.			АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130		нет ледостава			Подготовка оборудования				

6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		8				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024				
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444						Экскаватор-1 ед; ДЗ-98-1 ед	Заделка промоин,уполаживание спуска к р.Ах. Наплавной мост установлен.				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656						Экскаватор-1 ед; ДЗ-98-1 ед	Заделка промоин, планировка п/части.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		нет ледостава				Подготовка оборудования			ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001	
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836											
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		нет ледостава			Т-150-1 ед., 2.МТЗ - 1 ед., 3. JCB - погрузчик-1 ед	Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вехи). Выравнивание колеиности.				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>506,125</b>	<b>1,323</b>	<b>8</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		10.					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	в т.ч л/переправа через:р.Мулигорт		0,100		нет ледостава				Подготовка оборудования				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		10					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			-
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		нет ледостава				Подготовка оборудования				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	нет ледостава				Перебазировка техники	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Снегоход-2 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		5/5/0				Подготовка оборудования				ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	р. Малый Атлым		0,199		5/5/0				Подготовка оборудования				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10				Снегоход-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		50				ДЗ-98-1 ед	Планировка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		10				Снегоход-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410		
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				

8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		10			Экскаватор-1 ед., снегоходы-3 ед.	Планировка п/части, заделка промоин, проминка трассы	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		10			Снегоходы-3 ед	Проминка трассы снегоходами	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		нет ледостава			Определение створа переправы, установка аншлагов, запрещающих дорожных знаков				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		10			К-703-1 ед;самосвал-1 ед; МТЛБ-1 ед	Разравнивание п/ч,заделка промоин, проминка п/части	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская		0,537		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	р. Обь		2,202		нет ледостава			Перебазировка техники				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		10			К-703-2 ед	Проминка, планировка п/чвсти	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл		0,202		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	пр. Ун-Хобытпосл		0,258		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	пр. Пугорас		0,228		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	пр. Пугорас		0,18		нет ледостава			Подготовка оборудования				
	р. Обь		1,833		нет ледостава			Перебазировка техники				
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>14</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		10			Автогрейдер-1 ед; МТЗ-1 ед	Планировка п/части, установка запрещающих дорожных знаков	25.12.2024	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма		0,070		10/10/0			Подготовка оборудования				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>10</b>								
<b>Березовский район</b>												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		10			Снегоход-4 ед	Проминка п/части снегоходами	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюанов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья		0,043		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				
	р. Валья		0,065		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		10			Снегоход-4 ед, мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюанов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				
	р. Ляпин		0,126		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				
	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		10			Снегоход-2 ед	Проминка п/части снегоходами				

3	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		3/3/0			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
	р. Северная Сосьва		0,33		3/3/0			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
	пр. Чуанельская		0,24		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970			10			Снегоход-4 ед. мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967			10			Снегоход-4 ед. мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024		НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675			10			Снегоход-4 ед. мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900			10				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возлука		0,155		5/5/0			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
	р. Горная Возлука		0,13		5/5/0			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945			10				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980			10			Трекол-1 ед	Проминка п/части	45651	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		10/10/0			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888						Снегоход-4 ед. Трекол-1 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024		НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть- Манья»	126,725			10			Снегоходы "Буран"-3 ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка п/части.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щенёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		нет ледостава			Подготовка техники, подготовка дорожных знаков					
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358			10			К-700-1 ед, МТЛБ-1 ед, Егерь-1 ед, ГаЗ-71-1 ед, Снегоход -1 ед	Планировка, проминка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888	
	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		Временный мост								
	р.Лаусия		0,339		Временный мост								

