

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 20.11.2024 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		25				Снегоход-2ед;Хищник-1ед;МТЛБ-1ед;Т-170-2ед;Ротарк-1ед	Проминка проезжей части	25.12.2024	Установлены		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	нет ледостава				Подготовка оборудования				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		25				Снегоход-1ед;ГАЗ-71-1ед;К-700-1ед;Т170-1ед	Проминка проезжей части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Рахимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	нет ледостава								
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	нет ледостава									
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		10				Бульдозер-1 ед	Уполаживание берегов на переправах через р.Обь, пр.Чехломей	25.12.2024	Установлены		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	нет ледостава			Бульдозер-1 ед	Уполаживание берегов				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	нет ледостава				Бульдозер-1 ед	Уполаживание берегов				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		40				Снегоуплотнительная машина-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2024	Установлены		
5	"д.Соснина-гр.Томской области"	4,000		20				К-700-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2024	Установлены		
Всего Нижневартовский район		119,980	1,244	24									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25				ГАЗ-71-2 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		25				ГАЗ-71-2 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены		
3	«г.Сургут - п.Баннйй»	4,000		30				МТЗ-1 ед,ДТ-75-1 ед	Проминка,планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромьеган</i>		0,450	15/10/5			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25				Белорус-1221-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Устранение колеиности, проминка п/части	25.12.2024	Установлены		
Всего Сургутский район		67,161	0,450	26									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		25				ГАЗ-71-1 ед;К-700-2 ед	Проминка автозимника, уборка поваленных деревьев	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	нет ледостава				Подготовка оборудования				
		<i>пр. Северная</i>		0,073	15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Послойное намораживание				
		<i>пр. Неулва</i>		0,271	7/7/0			Мотопомпа-1 ед	Послойное намораживание				
	<i>р. Полой</i>		0,095	15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Послойное намораживание					

5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	45,676					ДЗ-98-1 ед;МТЛБУ-1ед;снегоход-2 ед;К-700-1ед;МТЗ-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130			Наплавной мост		Эксплуатация наплавного моста				
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		20/10/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000					К-701 - 5ед., ГАЗ - 71 -2 ед., Снегоходы - 2ед., МТЗ - 1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		нет ледостава			Определение створа переправы, установка аншлагов, запрещающих дорожных знаков. Устройство заградительных инженерных сооружений.				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		25					25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444					Экскаватор-1 ед; ДЗ-98-2 ед;МТЗ-2 ед;погрузчик-2 ед;снегоход-2 ед	Проминка, планировка п/части				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656					Экскаватор-1 ед; ДЗ-98-1 ед	Заделка промоин, планировка п/части.				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		20/10/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836					Т-150-1 ед., МТЗ - 1 ед., JCB - погрузчик-1 ед	Проминка, планировка п/части				
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		нет ледостава			Определение створа переправы, установка аншлагов, запрещающих дорожных знаков. Устройство заградительных инженерных сооружений.				
Всего Кондинский район		506,125	1,323	36								
Октябрьский район												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		20.			Вездеход-1 ед,ГАЗ-71-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч л/переправа через:р.Мулигорт		0,100		20/10/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		20			Снегоход-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		15/10/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	нет ледостава		Снегоход-2 ед	Перебазировка техники, армирование	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30			ГАЗ -71-1 ед, Б 10-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		20/15/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		22/13/9		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30			МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60			ДЗ-98-1 ед	Планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		20			К-700-1 ед,МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		20/10/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		20			Экскаватор-1 ед., снегоходы-3 ед.	Планировка п/части, заделка промнин, проминка трассы	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		20			Снегоходы-3 ед	Проминка трассы снегоходами	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		15/10/5 (польня)		Мотопомпа-2 ед;снегоход-2 ед				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20			К-703-1 ед;самосвал-1 ед; МТЛБ-1 ед	Заделка промнин, проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алешикинская</i>		0,537		15/15/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202		нет ледостава			Снегоход-2 ед				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20			К-703-2 ед; экскаватор-1 ед	Проминка, планировка п/чвсти	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202		12/12/0		Мотопомпа-2 ед	Намораживание подходов к переправе, подъем воды до 70 см				
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258		нет ледостава			Подъем воды до 70 см				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		нет ледостава			Подъем воды до 70 см				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		нет ледостава			Подъем воды до 70 см				
	<i>р. Обь</i>		1,833		нет ледостава			Снегоход-2 ед	Перебазировка техники, армирование	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
Всего Октябрьский район		338,824	8,950	25								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		25			Автогрейдер-1 ед; МТЗ-1 ед;ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		15/10/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	25								
Березовский район												

1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		20				Снегоход-4 ед	Проминка п/части снегоходами	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		15/8/7			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065		15/8/7			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		20				Снегоход-4 ед, мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		15/8/7			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126		15/8/7			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		20				снегоход +помпа-1 ед ,ГАЗ-71-1 ед.	намораживание проток,ручьев.Прокладка , проминка трассы.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		10/10/0			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33		13/10/3			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20				Снегоход-4 ед, мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		20				Снегоход-4 ед, мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024	Установлены		
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,46		10/5/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		20				Снегоход-4 ед, мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		20				Снегоход-2 ед:ГАЗ-71-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены		
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возлука		0,155		20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Горная Возлука		0,13		20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		20				Снегоход-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		20				Трекол-1 ед	Проминка п/части	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		15/8/7			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				

